



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Број: 404-02-2358/2016-01

Датум: 16.10.2017. године

Београд, Немањина 22-26

сс/јс

На основу члана 115. став 1. 3 и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 9. став 1. Тачка 5) Посебних узанси о грађењу ("Службени гласник СФРЈ", бр. 18/77) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНИЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Орган државне управе
Врста предмета:	Радови
Назив и ознака из општег речника набавке:	45000000-7 Грађевински радови и 39200000-4 Производи за унутрашње опремање.
Подаци о уговору:	Уговор о извођењу радова за потребе формирања АП Рајетићи – Извор (Партија 1), број: 404-02-2440/2016-01 од 04.11.2016, 06.03.2017 и 20.06.2017. године
Извођач радова:	„РАД 028“ д.о.о, Звечан, Проте Стојана 4/2
Првобитна вредност уговора:	35.528.202,95 динара
Измењена вредност уговора:	38.934.230,25 динара

Образложење:

Управа за заједничке послове републичких органа као Наручилац, спровела је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015) а на основу Закључка Владе 05 Број 351-3558/2016-2 од 27.04.2016. године, Мишљења Управе за јавне набавке, број: 404-02-2292/16 од 10.08.2016. године и Решења Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-9747/2016 од 16.10.2016. године.

Предмет јавне набавке број 156/2016, је извођење радова и опремање АП Рајетићи – Извор, обликован у две партије и то: Партија 1 - Извођење радова за потребе формирања АП Рајетићи – Извор и Партија 2 - Опремање АП Рајетићи – Извор електронском опремом и намештајем.

У предметној јавној набавци је закључен Уговор о извођењу радова за потребе формирања АП Рајетићи – Извор (Партија 1), број: 404-02-2440/2016-01 од 04.11.2016, 06.03.2017 и 20.06.2017. године, са понуђачем „РАД 028“ д.о.о, Звечан, Проте Стојана 4/2.

Чланом 4. Уговора предвиђено је да уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

Извођач радова је обавестио стручни надзор Наручиоца о вишку радова и доставио Предмер и предрачун вишка радова који је оверен од стране стручног надзора Наручиоца.

Вредност вишка радова износи 3.406.027,30 динара, без ПДВ-а, што представља 9,58% од укупне уговорене цене.

Наручилац и Извођач радова ће закључити анекс Уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока за извођење радова.

У складу са чланом 115. став 5. Закона о јавним набавкама, ова одлука биће објављена у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки, а Извештај о измени уговора биће достављен Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из Уговора

в. д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА



Александар Ребић

ДИРЕКТОР



Дејан Јонић